



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 574 del 12 dicembre 2025

Oggetto: Decreto di approvazione della modifica contrattuale n. 2 e del quadro economico aggiornato dei lavori di "P.115/2C-3C. *Ampliamento della A4 con la terza corsia. Il Lotto: tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030*". C.U.P. I61B07000360005.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025;

che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che *"restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702"*;

che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

che il Commissario delegato, con Decreto n. 451 del 6 settembre 2021, ha nominato l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

che, a far data dal 1° luglio 2023, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è subentrata, senza



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

soluzione di continuità, alla S.p.A. Autovie Venete nella gestione della concessione dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse – Gorizia;

che l'art. 7, comma 10, dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data 14 luglio 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., dispone che, per le opere di cui all'art. 8.1, lett. B dell'Accordo stesso, tra le quali figura anche l'opera in oggetto, fino al permanere dello stato di emergenza nonché per l'ulteriore periodo necessario per il rientro nel regime ordinario ai sensi della normativa pro tempore vigente, la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. subentri alla S.p.A. Autovie Venete negli oneri derivanti dall'applicazione dell'OPCM n. 3702/2008, nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato all'Accordo di cooperazione e fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza per eventuali spese in eccedenza;

che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato di ritenere percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

che, con il Decreto n. 507 dell'8 giugno 2023, anche sulla base della citata interpretazione resa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario delegato ha quindi stabilito che gli adempimenti riferiti alla S.p.A. Autovie Venete, previsti nell'OPCM n. 3702/2008, sono da intendersi relativi ad Autostrade Alto Adriatico S.p.A., a far data dal subentro della stessa nella concessione autostradale;

che, con Decreto n. 472 del 15 luglio 2022, il Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, unitamente al relativo quadro economico, avente un importo complessivo pari a Euro 83.039.453,60, di cui Euro 48.235.536,60 per lavori e costi di attuazione del piano di sicurezza e coordinamento;

che, con il Decreto n. 473 dell'8 agosto 2022, il Commissario delegato ha dato avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori in oggetto, da effettuarsi attraverso una procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

che, in esito alla valutazione delle offerte, con Decreto n. 489 del 9 febbraio 2023, il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori in oggetto in favore dell'Operatore Economico "Rizzani De Eccher S.p.A. in costituendo R.T.I. con Sacaim S.p.A.";

che, in data 17 aprile 2023, è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento assunto al prot. Atti/844 del 12 settembre 2025, dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio Consultivo Tecnico, assunto al prot. Atti/759 del 4 agosto 2025, ha approvato la variazione migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (modifica al contratto n. 1), la quale ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori che è stata destinata alla voce B.8 "*Economie d'asta*" del quadro economico, il cui importo complessivo è pertanto rimasto immutato e pari a Euro 83.039.453,60;

che, con Nota Interna prot. NI/265 del 11 dicembre 2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, proponendone l'approvazione, la modifica contrattuale n. 2 unitamente ai Verbali di concordamento dei nuovi prezzi n.1 e n.2, all'atto di sottomissione n. 2 ed al quadro economico aggiornato dei lavori in oggetto, il cui importo complessivo è rimasto immutato, ovvero pari a Euro 83.039.453,60, in quanto l'aumento dell'importo dei lavori relativo alla modifica contrattuale n. 2, pari a Euro 1.252.722,16, è stato compensato con l'utilizzo delle voci B.1.6 "*Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto*" e B.8 "*Economie d'asta*" presente nel quadro economico;

che nella Nota Interna prot. NI/265 del 11 dicembre 2025 il Direttore dei Lavori ha accertato che la modifica contrattuale n. 2 rientra nei limiti dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

che il Collegio Consultivo Tecnico ha emesso il parere positivo sulla modifica contrattuale n. 2, reso ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. ed assunto al prot. Atti/746 del 29 luglio 2025;

che, con Nota Interna prot. NI/265 del 11 dicembre 2025, il Direttore dei Lavori ha trasmesso l'Atto di Sottomissione n. 2, assunto al prot. Atti/1084 del 1° dicembre 2025, con il quale l'Appaltatore ha accettato con riserva le condizioni di cui alla modifica contrattuale n. 2;

che, con Nota Interna prot. NI/266 del 11 dicembre 2025, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Soggetto Attuatore la modifica contrattuale n. 2, proponendone l'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, nonché dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

che, con la medesima Nota Interna prot. NI/266 del 11 dicembre 2025, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Soggetto Attuatore il quadro economico aggiornato relativo alla modifica in oggetto, di seguito riportato per esteso, il cui importo complessivo rimane inalterato rispetto all'importo del quadro economico già approvato dal Commissario delegato, da ultimo, con Decreto n. 472 del 15 luglio 2022, proponendo la sua approvazione;

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	LAVORI A CORPO LORDO	
A.1.1	Movimenti di materie	9.090.741,26



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

A.1.2	Opere d'arte maggiori	28.786.983,70
A.1.3	Opere d'arte minori	772.684,43
A.1.4	Pavimentazioni	3.864.521,60
A.1.5	Barriere di sicurezza	2.418.263,55
A.1.6	Segnaletica	98.057,12
A.1.7	Impianti	626.323,30
A.1.8	Mitigazioni ambientali	-
A.1.8.1	Opere a verde	428.877,17
A.1.8.2	Barriere fonoassorbenti	-
A.1.8.3	Raccolta e trattamento acque	-
	Totale mitigazioni ambientali	428.877,17
A.1.9	Sistemazioni idrauliche	700.760,83
A.1.10	Lavori diversi	247.209,10
A.1	LAVORI A CORPO LORDO	47.034.422,06
A.2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	1.201.114,54
A	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1 + A.2	48.235.536,60
	LAVORI IN APPALTO	
A.1.N	LAVORI A CORPO – Aggiudicazione (al netto del ribasso d'asta pari al 3,04%)	45.604.575,63
A.2	COSTI PER LA SICUREZZA – Aggiudicazione (non soggetti a ribasso d'asta)	1.201.114,54
A.VM1	Modifica al contratto n. 1 - LAVORI	- 47.228,10
A.M2.1	Modifica al contratto n. 2 - LAVORI	1.249.992,84
A.M2.2	Modifica al contratto n. 2 - COSTI PER LA SICUREZZA	2.729,32
A.N	TOTALE APPALTO A1.N+A.2+A.VM1+A.M2.1+A.M2.2 (al netto del ribasso d'asta)	48.011.184,23
A.A.Pr	AGGIORNAMENTO PREZZI ex art. 26 DL 50/2022 già riconosciuto (Cert. pagamento n. 1 e n. 2)	357.173,38
A.N.T	TOTALE RICONOSCIUTO ALL'APPALTATORE (A.N + A.A.Pr)	48.368.357,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti	2.430.662,57
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	-
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	52.040,29
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	282.206,53
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb.,	-



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

	archeologia, ecc.)	
B.1.5.1	Monitoraggio ambientale	135.357,40
B.1.5.2	Archeologia	6.652,00
B.1.5.3	Caratterizzazione terreni	40.000,00
	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	182.009,40
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	-
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	-
B.1.8	Interventi diretti sui ricettori	-
B.1	TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	2.946.918,79
B.2	ESPROPRI	17.081.729,98
B.3	IMPREVISTI	4.789.509,97
B.4	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs. 50/16)	1.447.066,10
B.5	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	57.750,00
B.6	MISURE DI PROTEZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI AGENTI PATOGENI	136.399,82
B.7	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (punto 7 dell'Allegato A al Decreto 17 gennaio 2022 del MIMS)	265.295,45
B.8	ECONOMIE D'ASTA (A - A.N.T)	-
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.724.670,12
C	SPESE	
C.1	SPESE GENERALI	7.521.689,64
C.2	Spese di cui all'O.P.C.M. n. 3702/.2008 s.m.i.	424.736,23
C	TOTALE SPESE	7.946.425,87
A.N.T + B + C	TOTALE COMPLESSIVO	83.039.453,60

che dall'approvazione del quadro economico aggiornato non derivano delle eccedenze di spesa rispetto all'importo per il quale la Società S.p.A. Autovie Venete aveva già confermato la sussistenza di adeguata copertura finanziaria con la nota prot. assunta al prot. E/3414 del 24 giugno 2022;

che l'importo che sarà in futuro riconosciuto all'Appaltatore per la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 s.m.i. o della diversa normativa che dovesse sopravvenire, sarà compensato con l'utilizzo della voce B.7 "Imprevisti", in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 26;

che, con il Decreto del Commissario n. 496 del 15 marzo 2023, è stato confermato il dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008, tra i quali



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

quello di provvedere all'istruttoria, anche avvalendosi della Struttura di cui all'art. 2, comma 1, della OPCM 3702/2008, e ad emanare ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali e dei relativi quadri economici, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa;

tutto ciò premesso ed in virtù delle funzioni attribuite con il Decreto n. 496 del 15 marzo 2023, il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi,

DECRETA

di disporre l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, nonché dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., della modifica contrattuale n. 2 ai lavori di *"P.115/2C-3C. "Ampliamento della A4 con la terza corsia. Il Lotto: tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030"*, trasmessa in allegato alla NI/266 del 11 dicembre 2025 del Responsabile Unico del Procedimento;

di disporre l'approvazione del quadro economico aggiornato dell'opera *"P.115/2C-3C. "Ampliamento della A4 con la terza corsia. Il Lotto: tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030"*, allegato alla NI/266 del 11 dicembre 2025 del Responsabile Unico del Procedimento, riportato per esteso in premessa ed avente un importo complessivo pari a Euro 83.039.453,60;

di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete acquisito al prot E/3414 del 24 giugno 2022.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE

dott. Riccardo Riccardi